

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	宁波市第一医院异地建设经费(一期)			项目编码	081009FZJS_202000008				
主管部门	宁波市卫生健康委员会			实施单位	宁波市第一医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20000	25000	25000	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	20000	25000	25000	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年完成本项目各楼的主体结构施工,预计完成结构约21万平方米。施工进度达到工程总进程的50%。通过主体结构的相关验收。在项目施工过程中,关注工程进度和质量的同时,严格做好项目的安全管理工作。			完成本项目建筑结构施工的年度目标量,并顺利通过项目各楼主体结构的验收。施工进度达到预期目标。年度内未发生和通报本项目的各类安全事故。施工、验收、管理、安全均有良好的完成度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析或最终能实现的目标值及完成时间	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成结构	21.46万平方米	21.46万平方米	20	20		
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15		
			施工进度	50%	50%	15	15		
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	安全事故率	0%	0%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	9	目前本工程的配套交通还不够完善。	
	总分						100	99	