

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|---------------------------------|---------|-------|----|--|
| 项目名称 | 宁波市第一医院异地建设经费（一期） | | | 项目类别 | 项目支出 | | | |
| 主管部门 | 宁波市卫生健康委员会 | | | 项目实施单位 | 宁波市第一医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 预算总金额 | 30000.00 | 21500.00 | 21500.00 | 10 | 100% | 10 | 后项目资金有专项债券资金解决，经与财政协商，收回8500万元，其余资金全部完成使用。 |
| | 其中：当年财政拨款 | 30000.00 | 21500.00 | 21500.00 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主体结构全部完成，外墙装修全部完成，内装修完成90%，室外附属工程完成50%，医疗设备开始安装。 | | | 项目室内装修工程和安装工程完成90%，室外附属工程完成60%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程 | ≥21.46万 | 21.5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤5% | 0 | 10 | 10 | 实际项目目前为止未超概 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 建筑(工程)综合利用 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 自评等级 | | | | | 优 | | | |
| 注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。 | | | | | | | | |